ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: BALKANIJA DOO

ОБЈЕКАТ: BRZA PRUGA BG – NS – SU

МЕСТО: STEPANOVIĆEVO 97+027

ИНВЕСТИТОР: CCECC

BATAJNIČKI DRUM 3

11080 ZEMUN

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 26.09.2023. 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 12 до 16 укупно 4 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I			2		2	—
II						
III						

Температура

У ____час____ C°

У ____час____ C°

У ____час____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

DANA 26.09.2023. GODINE, NARUČILAC – CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALICAN OGRANAK BEOGRAD (CCECC) UNOSI U POČETO IZVOĐAČA RADOVA – BATAJNICI DOO NOVI SAD, PO UGOVORU OD 20.09.2023. (PO PONUDAMA 415, 416, 417, 439, 503 i 504/2023) NA IZVOĐENJU RADOVA FARBANJA, PROMENE I UGRAĐIVANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA OBJEKTIMA BREŽ PRUGE BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA, STACIONAŽA 97+027 STEPANOVIĆEVO. IZVOĐAČU JE PREDATA SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

– SAOBRAĆAJNI PROJEKAT BREŽE PRUGE BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA 8.2.1.2. KOJI JE IZRADIO CIP SAOBRAĆAJNI INSTITUT

ISPRED NARUČIOCA PRISUTNA JE DRAGOLJUBA ĐORĐEVIĆ, A ISPRED IZVOĐAČA DIPL. ING. EL-TEHN. SLOBODAN PEJAKOVIĆ I KOBENI ANTIĆEVIĆ

IZVOĐAČ JE PREDAO NARUČIOCU SLEDEĆE:

– REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA: PREDRAG M. ĐITOSEVIĆ, BR. LICENCE 470 5124 04 – ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА/ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

НАДЗОР:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: PAVICANI'74 DOO

ОБЈЕКАТ: RUTA PUTNICA BG – NS – SE

МЕСТО: STEPANOVICEVO 97+027

ИНВЕСТИТОР: CCECC

PUTA-SRBIJE DRUM 3

11080 ZEMUN

ДАН: CETVRTAK ДАТУМ: 11. JUL 2024. 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 8 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	5				5	RUTNACAC I MASINA ZA OBELEZAVANJE
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

PO USMENOM NALOGU NARUCIOCA, IZVRSAC SE DANA 11.07.2024. IZVRSIO RADOVE OBELEZAVANJA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE U STEPANOVICEVU NA PODVOZNJACI, NA STACIONAZI 97+027 KRAJ PUTNICE. HORIZONTALNO SE OBELEZAVANJE, TRAKASTO OBELEZAVANJE, A RADI I FARBANJE PUTNICKOM BOJOM; NEISPREKIDNA BELA LINIJA $d = 12$ cm CENTRALNA; $d = 10$ cm NA BICIKLISTICKOJ STAZI, ISPREKIDANA 1-1 $d = 10$ cm NA BICIKLISTICKOJ STAZI, PESACKI PRELAZI, STOP LINIJE, STRELICE I PIKTOGRAMI BICIKLISTE, OBELEZENA SU STANDARDNA PARKING MESTA I PARKING MESTA ZA INVALIDE. IZVRSAC JE UOCIO PROLUCNE I GRADJEVINSKOM DELU KOJE ODSTUPAJU OD PROJEKTA I O TOME OBAVESTIO NARUCIOCA, KOJI SE ODLUCIO DA SE OBELEZAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE IZVEDE PREMA NOVOM, IZMENJENOM STANJU NA TERENU. SVI RADOVI IZVEDENI U SKLADU SA PROPISIMA, UPUTSTVIMA NADZORA I NARUCIOCA I NOVOOTKRIVENIM PROJEKTOM.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: _____

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: _____

НАДЗОРНИ ОРГАН: _____

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: BALKANIJA DOO
ОБЈЕКАТ: BRZA PRUGA BG-NS-SK
МЕСТО: STEPANOVIĆEVO 97+027

ИНВЕСТИТОР: CCFCC
BATAJNIČKI TUNEL 3
NOVO ZETSKI

ДАН: PETAK ДАТУМ: 12.07.2024. 3

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 07 до 15 укупно 8 часова
II смена од ____ до ____ укупно ____ часова
III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4				4	KAMIĆI I
II						ALAT ZA
III						ISPRAVKE

Температура / Време
У ____ час ____ C° (сунчано, облачно, киша)
У ____ час ____ C° (брзина ветра)
У ____ час ____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ISKOPAVANJE I UGRADNJA STOPRACASTIH STUBOVA U BETONSKOJ TEHNICI. PREMA NALOGU NADREDNOG ORGANA - OSE STUBOVA SU UDALJENE 1,3 - 1,4m OD IVICE KOLOVOZA GDE GOD TO MOGUĆE. ISTOVARENO SE RADI I MONTAŽA STUBOVA. OBZIROM DA DOLAZI STOPRACASTA NIŠA ZAVRŠENI (NEDOSTAJE ASFALT I UREĐAJE BARIJERE, A POVEZDE SU NAM NI ZA-POČETI RADOVI, IZVOĐAČ SE POSTAVIO STUBOVE I ZAVRŠIO NA SVE UPRKI DOSTUPNE LOKACIJE, GDE SE ZAVRŠENA PRVA PRIPREMNA RADNJA PRETHODNA STUPANJA ZA PRETHODNE RADNJE.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОР: [signature]